

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年10月05日

計画の名称	小松市の安全・安心な公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	小松市														
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改築を実施することで、公園施設の安全確保と機能保全を図り、幅広い年齢層が安心して利用できる公園づくりを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		287	A	287	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行い、健全な公園施設の割合を増加させる。			
	公園施設（遊具等）の健全度の向上 （長寿命化計画に基づき、改築・更新した公園施設数／（長寿命化計画に基づき、改築・更新が必要な公園施設数）×100％	50%	80%	94%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
小松市長寿命化計画に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-002												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	小松市	直接	小松市	－	－	小松市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（安宅新町 1 号公園等41箇所における遊戯施設、休養施設、管理施設の改築）	小松市	■	■	■	■	■	133		策定済	
	A12-002	公園	一般	小松市	直接	小松市	－	－	小松市都市公園安全・安心対策事業（5か年老朽）	健全度C判定かつ耐用年数9割超過等の緊要な対応が必要な公園施設の改築N＝41公園	小松市	■	■	■	■	■	144		策定済	
	A12-003	公園	一般	小松市	直接	小松市	－	－	小松市都市公園安全・安心対策事業	小松市都市公園86箇所の長寿命化計画策定	小松市			■			10		策定済	
											小計							287		
											合計						287			

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小松市において評価を実施	令和8年6月1日
	公表の方法
	小松市ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化した公園施設の健全度を回復することで、公園利用者の快適性、安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	施設の安全性が向上することで公園の利用者が増え、特に小松運動公園は週末に多くの親子連れが訪れ、地域コミュニティの活性化に大いにつながった。

○特記事項（今後の方針等）

継続して老朽化した公園施設の改築を実施していくことで、公園施設の安全確保と機能保全を図り、幅広い年齢層が安心して利用できる公園づくりを目指す。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	94%	施設定期点検の劣化状況から判断して補修に留めた施設があること、また特に小松運動公園の施設の更新費が高額となったことで、計画41公園中17公園について施設更新したもの。目標値に達することはできなかったが、残りである計画41公園中24公園の施設の更新については次期計画まで先送りするもの。
	最 終 実績値	41%	

計画の名称	1 小松市安全・安心な公園づくり(防災・安全)	交付対象	小松市
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度 (5年間)		

