

地域再生計画（污水処理施設整備交付金）中間評価調書

都道府県名	石川県	事業実施主体	小松市	地域再生計画名	里山の清き流れを守り育む ふるさと再生計画
計画期間	平成27～31年度	評価責任者	小松市 上下水道局 次長 山上 茂		

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績	基準年度				
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	污水処理施設の整備の促進	34.2%	H25	36.9%	H29	43.5%	93.3%	H31	○	整備は順調に進んでおり、最終目標値も達成できる見込みである。
	指標1	污水処理接続率の増加	34.2%	H25	36.9%	H29	43.5%	66.1%	H31	○	平成30年度から処理場が供用開始となることから、接続率の増加は若干減速すると予想される。
	指標2	定住人口減少の抑制	1,013人	H25	915人	H29	937人	870人	H31	○	中間目標は達成できたが人口減少は確実に進んでおり、最終目標を達成するためには更なる努力が必要と思われる。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1	該当無し									
	指標2										
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価					
			計画	中間年度（H28）	最終実績見込み						
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水事業（整備延長）		6,600m	5,808m	6,600m	工事が順調に進捗していることが伺える。残りの期間も安全に気を付けて工事を進めてほしい。					
	個人設置型浄化槽事業（整備基数）		15基	11基	15基	本事業の進捗は個人からの申請に左右されるため、普及啓発に努めて頂きたい。					
その他の事業	該当無し										
計画外で独自に実施した事業	定住促進支援制度		定住を支援するための奨励金制度		毎年順調に制度が利用されている。供用開始に伴い制度の利用者増加が期待される。						
	排水設備工事促進資金貸付制度		宅内排水設備工事を促進するための資金の貸付制度		処理場の完成が平成30年度春のため、貸付制度の利用実績が無い。今後供用開始とともに増加していくことが期待される。						
	「環境王国こまつ」重点地区に指定		「環境王国こまつ」重点地区に指定し、「官」・「民」が一緒になって環境保全に努める。		里山で採れる食材を使った郷土料理を「里山食堂」で提供するなど、積極的に活動している。						
	「里山自然学校こまつ滝ヶ原」開校		「里山自然学校こまつ滝ヶ原」を開校し自然と共存共栄するプランの推進		自然の中で暮らしの知恵や遊び方なども学べ、子どもだけでなく、大人でも楽しめる施設となっている。						
④評価方法	評価委員に対し、事業の進捗状況、中間目標の達成状況を説明した。										
⑤中間評価の公表方法	小松市上下水道建設課のホームページに掲載										
⑥計画全体の総合評価	数値目標は全て満足しており、事業も順調に進捗している。農業集落排水事業では処理場も完成し、一部地域で供用可能となっている。個人設置型浄化槽事業は計画の7割を設置完了。										
⑦今後の方針等	農業集落排水事業では平成30年度に管渠整備をほぼ完了する予定。個人設置型浄化槽事業は残り4基を設置予定。										