

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	総事業費	399,570千円		事業完了日	平成23年3月23日
				交付金額	132,437千円
	整備対象地域	小松市の中山間地域 赤瀬町、上り江町、嵐町、池城町、岩上町、岩淵町、鶴川町、打木町、江指町、大杉町、大野町、尾小屋町、桂町、観音下町、金平町、上麦口町、五国寺町、小山田町、沢町、塩原町、正蓮寺町、新保町、瀬領町、白山田町(小字がイまたはロである地域を除く)、滝ヶ原町、中海町、長谷町、中ノ峠町、西荒谷町、西俣町、布橋町、波佐谷町、波佐羅町、花坂町、花立町、原町、日用町、菩提町、松岡町、丸山町、みどり町、麦口町、遊泉寺町、立明寺町			
	事業の内容	<p>小松市の中山間地域では光ファイバーケーブルによる情報通信基盤がないため「ケーブルテレビ放送で市の(自主放送)を見ることができない」「超高速インターネットを利用できない」など、市街地との情報格差が生じていた。</p> <p>また、民間のCATV事業者や電気通信事業者からは、広範囲に利用者が分散していることや積雪等の自然災害の影響を受けやすいことなどから、初期工事、維持管理等の費用が嵩み採算がとれないとして、当地域への進出を拒まれていた。</p> <p>これらを踏まえ、民間事業者のサービスを受けていない中山間地域を光ファイバーケーブルで情報通信基盤整備をおこない、市がCATV事業者、電気通信事業者になり「小松市デジタル通信センター」としてケーブルテレビ放送や超高速インターネットを提供し情報格差の是正を図った。</p>			
BB	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設公営			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	2248	2248	2269	2289
	加入世帯数	128	227	428	345
	加入率(%)	5.69%	10.10%	18.86%	15.07%
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設公営			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	2248	2248	2269	2289
	加入世帯数	1273	1571	1291	1288
加入率(%)	56.63%	69.88%	56.90%	56.27%	
評価及び課題	<p>民間事業者が進出、整備しない中山間地域の情報通信インフラが整備され、市街地と変わらないケーブルテレビ放送や超高速インターネットをが利用可能となったことは効果があった。</p> <p>ブロードバンドについては、高齢者が多い地域にも関わらず、加入率は目標値を超えたが、民間事業者の事業拡大もあることから、利用率は減少傾向にある。</p> <p>ケーブルテレビについては、加入率が計画時の目標に達していないため、自主放送の充実、サービス強化などを検討する必要がある。</p> <p>今後は、サービスやメニューの充実を図ることや、高齢者等への利用促進対策を講ずることが課題となっている。</p>				