様式２

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工　事　名 業　務　名	小松市立認定こども園だいいち改築工事（建築）
開札予定日	令和 ８年５月１１日（月）
提出年月日	令和 ８年４月１５日（水）

質問事項	回答
1.　緑地部KDについて、A-014外部仕上表では種子吹付、A-080では芝貼り、数量書では芝貼りは発生材処理のなかに含まれています。芝貼り、土壌改良材はKD部分として本工事と考えてよろしいでしょうか。	1.宜しいです。
2.　外構床磁器質タイル600×600パターン張りの参考品番をご指示願います。	2.東洋石槽　TZ-186A 同等品としてください。
3.　外壁T-j2・T-js・SA磁器質タイル張りについて、仕様及び参考品番をご指示願います。	3.2F テラス前 T-js はニッタイ WAV-915G-40(900×150)又は名古屋モザイク MSY-H3520G(600×150)同等品(色目確認)。職員室前 T-j2 は名古屋モザイク MSY-H3610G(600×150)同等品。
4.　外部巾木吹付トップコートは撥水材程度でしょうか。	4.撥水材程度です。
5.　上り框人工大理石について、コーリアン程度と考えてよろしいでしょうか。	5.宜しいです。
6.　建具枠について、タモ材は特記仕様書にある集成材と考えてよろしいでしょうか。	6.宜しいです。
7.　カーテンBOX、階段等集成材と記載があるものは、タモ集成材と考えてよろしいでしょうか。	7.宜しいです。
8.　A-078図にサッシ額縁は下のみで書かれていますが、中連サッシは四方、掃き出しサッシは三方と考えてよろしいでしょうか。	8.宜しいです。
9.　014共通事項に鉄骨部は耐火塗装／耐火被覆とありますが、耐火被覆は今回工事に該当なしと考えてよろしいでしょうか。	9.耐火被覆 1 時間耐火：柱・梁-ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=25 としてください。(認定番号は仕上表)
10.　A-014延焼ライン内は開口部防火設	10.延焼ラインにかかる部分の防火設備はありません。

備とありますが、A-059では防火設備の指示がありません。必要か所がございましたらご指示願います。	
11.　A-015調理室床エポキシ系塗床について、材質、工法などご指示願います。	11.ケミクリートE(ABC商会)防滑工法を参考としてください。
12.　消火器は数量書にはありません。本工事でしょうか。	12.　ご質問の工事は今回工事となりますが設計書に計上されていないため追加工事の変更協議対象工事と致します。
13.　A-071 2及び3下足入れについて、平面及び平面詳細図をみると奥行き600で両面のようですが、家具リストでは片面のみです。両面あるものと考えてよろしいでしょうか。	13.両面あります。
14.　家具図5及び11の手洗いについて、機械設備図M-004にMC50手洗い一体型カウンターの記載があります。建築工事の天板は無しと考えてよろしいでしょうか。	14.天板有で見てください。
15.　A-020手洗い・足洗い場について、2ヶ所ございますが数量書に含まれていないようです。別途外構工事と考えてよろしいでしょうか。	15.別途園庭工事となります。
16.　防火上主要間仕切の木製建具片引きハンガー扉の壁収納の納まりについて、戸袋部はボード1枚貼りと考えてよろしいでしょうか。また参考納まり図がございましたらご指示お願いします	16.DP60S 薄型遮音ﾀｲﾌﾟ（ｺﾏﾆｰ同等品）B 型格納タイプとしてください。
17.　A-015､024 遊戯室に緞帳がありますが、数量書にはありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	17.別途工事です。
18.　A-007 カーテン及びカーテンレール各室とありますが、カーテン本体について記載はありません。窓のカーテン本体工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	18.各室の窓のカーテン本体は別途工事の予定ですが、授乳室、保育室のカーテン本体設置は本工事に含みます（数量書あり）。
19.　天井伏せ図にある飾り天井ですが、家具工事とありますが数量書にはないようです。飾り天井は本工事でしょうか、	19.　ご質問の工事は今回工事となりますが設計書に計上されていないため追加工事の変更協議対象工事と致します。

20.　外構のアスファルト舗装と緑地境に縁石が無いようですが、納まりについてご指示願います。	20.テラスボード(ユニソン同等品)としてください。
21.　A-020テラスのウッドデッキについて、数量書には含まれていないようですが、下地の土間コンクリートを含め別途外構工事と考えてよろしいでしょうか。	21. 別途園庭工事となります。
22.数量書 74 頁壁 けい酸カルシウム板張りについて、天井と読み替えてよろしいでしょうか。また、数量書 43 頁額縁 AW-112 は AW-12 と読み替えてよろしいでしょうか。	22.壁としてください(天井は ST です)。 AW-12 でお願いします。
23.テラス床について、デッキコンクリート→シンダーコンクリート→露出アスファルト防水→樹脂製ウッドデッキと記載があります。ウッドデッキが必要な場合、アスファルト防水の増張り（マスチック化粧板）施工が必要になります。またウッドデッキの不陸調整が難しくなる点もございます。シンダーコンクリートを防水上に施工し、防水を保護コンクリート仕様に変更とすることは可能でしょうか。	23.施工打ち合わせ時での協議にて変更が可能かを確認してください。
24.アルミ製防音目隠しフェンス、目隠しフェンスについて、参考品番にて仕様をご指示願います。	24.防音ﾌｪﾝｽ→BF-1 型(三協アルミ同等)。 目隠ﾌｪﾝｽ→ﾌﾚﾗﾝﾄﾞ(三協アルミ同等)。
25.床暖房のフローリング下の断熱材について、不要と考えてよろしいでしょうか。	25.スラブ下で断熱材を設置するため、不要としますが、使用する床暖フローリングの施工仕様によっては協議が必要です。
26.屋外階段床防滑性階段用ビニル床材について段鼻にノンスリップは不要でしょうか。	26.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付きでお願いします